

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 6472 DEL 13.07.2021
PRESENTATA DAL V. DIRETTORE GENERALE DEL CB
SICILIA OCCIDENTALE – DIRETTORE DEI LAVORI ING.
PIERALBERTO GUARINO

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 45 DEL 19 LUG, 2021

OGGETTO: **Accordo di Programma Quadro “Interventi nel settore irriguo” – Regione Siciliana -**

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio “FIO” in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio “Castello” in territorio di Ribera -

CUP: G86B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n° 256 del 28/12/2012 –

Completamento appalto a seguito rescissione del Contratto –

Concessione novazione contrattuale del termine utile di esecuzione dei lavori -

L'anno **duemilaventuno**, il giorno Dieciannove del mese di **luglio** in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Vice Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, nella qualità di Direttore dei lavori, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;


ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 6472 del 13.07.2021 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 6472 del 13.07.2021

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL CB SICILIA OCCIDENTALE – DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro “Interventi nel settore irriguo” – Regione Siciliana -

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio “FIO” in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio “Castello” in territorio di Ribera -

CUP: G86B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n° 256 del 28/12/2012 –

***Completamento appalto a seguito rescissione del Contratto –
Concessione novazione contrattuale del termine utile di esecuzione dei lavori -***

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “*mandato senza rappresentanza*” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della*

Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota prot. n. 50169 dello 01.07.2021 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato la gestione provvisoria fino al 31.07.2021;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.*;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTA la deliberazione n° 34 del 30/05/2011 con la quale questo Consorzio ha approvato il *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera-* datato Maggio 2011, dell'importo complessivo di € 2.685.000,00

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo", sottoscritto in data 12/12/2011, dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole, nel quale, tra l'altro, sono state individuate le opere ed i soggetti attuatori degli interventi il cui impegno economico grava sulle disponibilità finanziarie recate dal Fondo ex art.19 del D. Lgs. 96/1993;

VISTA la nota prot. n. 68 del 25/01/2012 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Ex Agensud-*, ha comunicato a questo Consorzio che il progetto in argomento è stato incluso nel predetto A.P.Q.;

VISTA la deliberazione n° 75 del 09/10/2012 con la quale questo Ente ha approvato il progetto di che trattasi, rielaborato Gennaio 2012 e con le integrazioni Giugno e Luglio 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, dell'importo complessivo in c.t. di € 2.685.000,00 ed è stato autorizzato il Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali;

VISTO il *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera-* datato Maggio 2011, rielaborato Gennaio 2012, con le integrazioni Giugno e Luglio 2012 e con le successive integrazioni e revisioni Novembre 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, per l'importo complessivo in c.t. invariato di € 2.685.000,00,

approvato con Determina del Direttore Generale n° 415 del 04/12/2012 e con deliberazione del Commissario Straordinario n° 91 del 21/12/2012 di preso d'atto;

VISTA la nota prot. 887 del 28/12/2012 con la quale il MiPAAF- *Gestione Ex Agensud*- ha trasmesso il Decreto di concessione n° 256 del 28/12/2012 che approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo in c.t. di € 2.685.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A 1) Lavori a misura	€ 1.799.337,32
A 2) Oneri diretti della sicurezza	€ 46.136,85
A 3) Oneri indiretti della sicurezza	€ 14.000,00

Importo dei lavori € 1.859.474,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B2) Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.	€ 42.000,00
B3) Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 18.000,00
B4) Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
B5) Imprevisti	€ 92.973,71
B6) Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto	€ 15.000,00
B7) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.500,00
B8) Spese tecniche comprendenti:	
B8.1) Pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
B8.2) Spese generali forfettarie connesse all'appalto	€ 92.973,71
B8.3) Incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
B8.4) Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.669,58
B8.5) Alta sorveglianza	€ 3.401,75
B9) IVA 21% su € 2.108.806,94	€ 442.849,46

TOTALE € 2.685.221,34

ED IN C.T. € 2.685.000,00

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 02 del 24/01/2013 con la quale, tra l'altro, l'appalto dei lavori relativi al *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca - Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -*, è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini, 34, P. IVA 04778150872 - con il ribasso offerto del 27,962%;

VISTO il Disciplinare di Concessione Rep. N. 20/13, sottoscritto presso il predetto Ministero in data 21/03/2013 ed assunto al protocollo di questo Consorzio al n° 1782 del 28/03/2013;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 27 del 22/07/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento ed è stata autorizzata la stipula del contratto con l'Impresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini, 34, P. IVA 04778150872 - con il ribasso offerto del 27,962%;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 12/06/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Adrano (CT) il 19/06/2014 al n. 5349/13;

VISTO il Decreto n° 351 del 30/12/2014, qui trasmesso con commissariale n. 1260 del 30/12/2014, con il quale il predetto MiPAAF ha rideterminato in € 2.102.419,92 l'importo complessivo del finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

a)	LAVORI	
	- a misura	€ 1.799.337,32
	- a detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	-€ 503.130,70
		€ 1.296.206,62
	Oneri diretti della sicurezza	€ 46.136,85
	Oneri indiretti della sicurezza	€ 14.000,00
	Totale lavori	€ 1.356.343,47
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.	€ 42.000,00
b.2)	Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 18.000,00
b.3)	Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
b.4)	Imprevisti	€ 92.973,71
b.5)	Accert. di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti dal C.S.A.	€ 15.000,00
b.6)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.500,00
b.7)	Spese tecniche comprendenti:	
b.7.1)	- Pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
b.7.2)	- Spese generali forfettarie	€ 92.973,71
b.7.3)	- Incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
b.7.4)	- Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.669,58
b.7.5)	- Alta sorveglianza	€ 8.500,00
b.7.6)	- Spese per polizze assicurative ex art. 92 del D. L.vo 163/2006	€ 2.961,62
b.8)	IVA 21% su € 1.614.176,24	€ 338.977,01
b.8.1)	IVA 1% su € 1.614.176,24	€ 16.141,76
	Importo Totale del finanziamento	€ 2.102419,82

VISTO il Decreto n° 13916 del 07/06/2016 con il quale il MiPAAF ha prorogato di mesi 12 la durata del termine della concessione di cui al Decreto n.256/2012, fissando la nuova scadenza al 28/12/2016;

VISTO il D.M. n. 10017 del 20/03/2017 con il quale è stato prorogato il termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al 28/12/2017;

VISTO il D.M. n. 2078 del 19/01/2018 con il quale è stato prorogato il termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al 28/12/2018;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 39 del 23/08/2018 con la quale questa Amministrazione ha proceduto alla risoluzione del Contratto di appalto, in danno dell'appaltatore "Impresa Tecno Appalti S.r.l." con sede in Maletto (CT) - Via Papa Montini n° 34, per le motivazioni dettagliatamente riportate nello stesso atto, in ossequio al D. Lgs n° 163/2006, stipulato con l'Impresa medesima in data 12/06/2014, avente per oggetto la realizzazione del "Prog. A/G.C. n° 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - condotte 1A e 1AA del comprensorio FIO in territorio di Sciacca - Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio Castello in territorio di Ribera";

VISTA la nota consortile prot. n. 4289/4290 del 27/08/2018 con la quale è stata comunicata al RUP ed al delegato dell'Alta Sorveglianza l'adozione del provvedimento di risoluzione Contrattuale con l'Impresa Tecno Appalti S.r.l.;

VISTE le note consortili da prot. n° 5386 a prot. n° 5390 del 16/10/2018 con le quali, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, pubblicato nel 2012, **punto 10 – Informazioni Complementari, lettera K**, ed in osservanza dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 (*rientra nei poteri della Stazione appaltante la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario*), è stato richiesto a n° 5 Imprese, selezionate dalla primitiva gara secondo i criteri sopra enunciati, la disponibilità a voler continuare lavori alle condizioni previste dalla normativa, facendo pervenire apposita dichiarazione entro le ore 9:00 del 15/10/2018;

VISTO il verbale di gara del 15/11/2018 con il quale la procedura di completamento dell'appalto in argomento è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda, 54/B - 92026 FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e Partita IVA 02325280846 - ISCRIZIONE REA: 174779 – AGRIGENTO**, fatte salve le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici, con il ribasso offerto dall'originario aggiudicatario pari a 27,962 %;

VISTO il D.M. n. 35741 del 17/12/2018 con il quale è stato prorogato di 19 (diciannove) mesi il termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al 31/07/2020;

VISTA la Deliberazione n. 09 del 20/03/2019 con la quale l'appalto per il completamento dei lavori relativi al Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca - Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -, è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda, 54/B - 92026 FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e Partita IVA 02325280846 - ISCRIZIONE REA: 174779 – AGRIGENTO** - secondo il ribasso del 27,962%, formulato dall'aggiudicatario originario;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 27,962 %, risulta definito secondo il seguente prospetto:

A) Importo dei lavori residuali a base d'asta (esclusi oneri diretti della sicurezza)	€ 359.761,58
B) A detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	€ <u>100.596,53</u>
C) Importo netto dei lavori residuali	€ 259.165,05
D) Oneri della sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i> così distinti	
D.1) Oneri diretti già inclusi nella stima di completamento	€ 7.607,55
D.2) Oneri indiretti relativi ai lavori di completamento	€ <u>8.500,00</u>
Sommano gli oneri della sicurezza (D)	€ <u>16.107,55</u>
Totale importo dei lavori (C+D)	€ 275.272,60
E) IVA 22 % su lavori e oneri sicurezza	€ <u>60.559,97</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (C+D+E)	€ 335.832,57

VISTO il Contratto di appalto stipulato con l'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L.** in data 31/07/2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 6/8/2019 al n. 1572 – Serie III;

VISTO il Verbale di consegna integrale dei lavori redatto in data 08/08/2019 con il quale, sulla scorta di quanto stabilito all'art. 48 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto, il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato per il 07/02/2020;

VISTA l'istanza del 02.01.2020, in atti al prot. n. 11 del 03.01.2020, con la quale l'Impresa, per le motivazioni nella stessa nota rappresentate, ha richiesto una proroga di mesi due del termine di ultimazione dei lavori;



VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 17.2.2020 con la quale l'Impresa ha integrato la precedente richiesta di proroga di mesi due del termine di ultimazione dei lavori chiedendo, sulla scorta di quanto articolato nella stessa nota, ulteriori mesi tre, quindi complessivamente mesi cinque, in conseguenza dei quali il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori sarebbe slittato alla data del 07.07.2020;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 11/03/2020;

VISTO il verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori in data 04/05/2020;

VISTO il D.M. n. 9017116 del 22/07/2020 con il quale il termine della concessione è stato differito al 30/09/2021;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 18/12/2020 con il quale è stato, altresì, stabilito che *"il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori sarà determinato a conclusione dell'istruttoria relativa all'istanza di concessione avanzata dall'Impresa di proroga del termine di ultimazione dei lavori medesimi"*;

CONSIDERATO che in data 05.05.2021 sono stati ultimati i lavori tutti ed eseguite le prove di funzionalità dell'impianto, con esito positivo, come da documentazione in atti;

VISTA la nota pervenuta a mezzo pec in data 14.05.2021 con la quale l'Impresa ha comunicato, a mente dell'art. 159 – comma 12, del Regolamento n. 207/2010, l'ultimazione dei lavori avvenuta, come predetto, il giorno 05.05.2021;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/05/2021;

VISTA la Relazione di Istruttoria prot. n. 4988 del 03/06/2021 con la quale il Direttore dei Lavori ritiene giustificata e, quindi, accoglibile, ma sotto forma di novazione contrattuale limitatamente alla sola contrazione del termine di ultimazione dei lavori e non di proroga, l'istanza avanzata dall'Impresa per lo slittamento di complessivi mesi 5 (cinque) del termine di ultimazione dei lavori, slittamento che, se concesso e tenuto conto del periodo di sospensione, rideterminerebbe il termine di ultimazione dei lavori per il 09/05/2021;

VISTA la Relazione prot. n. 5191 del 07.06.2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, condividendo quanto espresso dal Direttore dei Lavori, si pronuncia anch'egli favorevolmente in merito alla concessione di un maggior tempo di mesi cinque del termine di ultimazione dei lavori, sempre sotto forma della novazione contrattuale e non della proroga e a condizione che l'Impresa si impegni, con la sottoscrizione di apposito Atto di sottomissione, a non avanzare alcuna pretesa o richiesta di maggiori oneri o compensi connessi alla protrazione del termine;

VISTA la nota prot. n. 5864 del 29/06/2021 con la quale sono stati trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'Ingegnere Delegato Alta Sorveglianza per conto dello stesso MiPAAF, Ing. Antonino Casciolo, a termine dell'art. 9, comma 2, del Disciplinare di Concessione, i predetti atti emanati dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in merito alla concessione della novazione contrattuale;

VISTO il parere dell'Alto Sorvegliante dei lavori, Ing. Antonino Casciolo, rilasciato in data 08.07.2021 e acquisito al protocollo del Consorzio in pari data al n. 6305, con il quale lo stesso, condividendo ampiamente le considerazioni espresse dal D.L. e dal R.U.P., sopra riportate, ritiene che Nulla Osti alla concessione da parte del Consorzio della novazione del termine contrattuale di mesi 5;

RITENUTO pertanto che, sulla scorta dei pareri espressi dal D.L., dal R.U.P. e dall'Ingegnere Delegato dell'Alta Sorveglianza per conto del MiPAAF, può concedersi la novazione di mesi 5 del termine contrattuale di ultimazione dei lavori in base alla quale lo stesso termine viene rifissato per il 09/05/2021;

CHE occorre assumere, all'uopo, apposito atto deliberativo;

CONSIDERATO, infine, che la novazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori non determina alcun onere in capo a questo Consorzio;

PROPONE DI DELIBERARE

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. concedere la novazione di mesi 5 del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di completamento per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca - Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -, assunti in appalto dall'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda, 54/B - 92026 FAVARA (AG)**, a condizione che la stessa si impegni, con la sottoscrizione di apposito Atto di Sottomissione, a non avanzare alcuna pretesa o richiesta di maggiori oneri o compensi connessi alla protrazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori in parola che, pertanto, viene rideterminato per il 09/05/2021;
3. dare atto che la novazione contrattuale è limitata alla sola contrazione del termine di ultimazione dei lavori e non incide in alcun modo sugli altri aspetti contrattuali che, quindi, rimangono immutati;
4. demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione dell'Atto di Sottomissione di cui al punto 2, da sottoporre alla firma dell'Impresa;
5. dare atto, infine, che la concessione della novazione di mesi 5 del termine contrattuale di ultimazione dei lavori non determina alcun onere in capo a questo Consorzio;




Il Proponente D.L.
V. Direttore Generale
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(Ing. Peralberto Guarino)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6472 del 13/07/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, li 13/07/2021



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6472 del 13/07/2021, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6472 del 13/07/2021 si esprime:

() parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000),

E/U	Tit./ Miss.	Tip./ Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Agrigento, li 13/07/2021



Il Capo Settore Ragioneria f.f.
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6472 del 13/07/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Palermo, li _____



Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)