

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

.....

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 30
del 23 MAR. 2017.

O G G E T T O

Prog. A/G.C. n. 153
Telecomando e telecontrollo,
automazione e razionalizzazione
degli impianti irrigui Basso
Belice- Impianto irriguo di
Sambuca di Sicilia -

Autorizzazione a sottoscrivere
Atto di Transazione
Stragiudiziale con l'Impresa
Infrastrutture S.r.l. -

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno VENTITRE
del mese di MARZO, presso la sede
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania 36/a-c;

L'Ing. **Francesco Greco**, Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.
n° 55/**Gab.** del 04/08/2016, con l'assistenza del Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/05/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n° 31 del 26/11/1997 con cui è stato
adottato lo Statuto consortile, come successivamente modificato ed
integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 168
del 22/23 luglio 2008, con deliberazione n° 75 del 29/09/2008;

VISTA la nota prot. n° 115230 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della
deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n°
458 del 13/11/2009 con la quale si è espresso parere favorevole
all'approvazione delle delibere n° 75 del 29/09/2008 e n° 81 del
15/10/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo
Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n° 92/S.6/S.G. del 29/02/2012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi
di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n° 168 del 22/23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo
dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi
Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la
gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.A. n° 55/Gab. del 04/08/2016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale, in assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. n° 13/2017 del 03 marzo 2017, ma non ancora insediatisi;

VISTA la Deliberazione del Vice Commissario Straordinario n° 16 del 28/03/2011 con la quale sono state affidate all'Ing. Fabio Sardo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di "Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia";

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato Giugno 2011 ed aggiornato Aprile 2012, che recepisce le prescrizioni impartite dagli Enti interessati in sede di Conferenza di Servizi nonché le prescrizioni dell'A.R.T.A., redatto dall'Ing. Michele Angelo Cuccaro della società Ecomar s.r.l. Roma, dell'importo complessivo in c.t. di € 7.400.000,00, di cui € 4.797.762,32 per lavori a corpo compresi oneri per la sicurezza ed € 2.602.219,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot. 366 del 23/05/2013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione Ex Agensud- ha trasmesso il Decreto di concessione n° 76 del 23/05/2013 che approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo onnicomprensivo di € 7.400.000,00, e con il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, e autorità espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n° 76 del 23/05/2013 il quadro economico del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:

A - Lavori principali in appalto:

- Lavori a corpo	€	4.690.165,32 -
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	107.597,00
Sommano	€	4.797.762,32

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

8.2 - Oneri di accesso alla discarica	€	40.000,00
8.3 - Rilievi accertamenti e indagini	€	5.000,00
8.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€	30.000,00
B.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 207/2010	€	5.000,00
8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure	€	713.000,00
B.7-Imprevisti	€	50.542,94
B.8 - Accantonamento ex art.133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006	//////////	
8.9 - Spese generali forfettarie (pari al 12% del complessivo importo dei lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri)	€	661.291,48
B.10 - I.v.a. (21%)	€	1.097.403,26
TOTALE	€	7.400.000,00

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 18/06/2013 con la quale è stato riapprovato il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n.327/2001e modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, la pubblica utilità dell'opera;

VISTO il Decreto n. 235 del 25/11/2013 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'Istituto mutuante operata da questo Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo - Repertorio n° 34688 - Raccolta n° 12754- Posizione CDP n° 4551414 - sottoscritto in data 20/12/2013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto ;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 10/11/2014 con la quale, tra l'altro, la procedura aperta per i lavori Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuca di Sicilia - CUP: G13H11000030001 -- CIG: 5197157D98 - è stata definitivamente aggiudicata - all'Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA 03191620826, risultata prima in graduatoria;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la predetta Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data 15/05/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale PalermoII - il 20/05/2015 al n. 1947 - serie 3 -;

VISTO il Verbale dell' 8/07/2015 con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010, si è proceduto alla consegna integrale dei lavori e si è fissato il termine per la conclusione degli stessi, in conformità a quanto stabilito nel contratto di appalto, al 28/12/2016;

CONSIDERATO che in data 14/10/2016 è stato emesso dalla D.L. il II SAL, per lavori a tutto il 7/10/2016, per un importo di € 1.304.142,98 (pari al 35,62 % del contratto), trascorso ormai circa l'86 % del tempo contrattuale e che in tale sede l'Impresa ha iscritto n. 2 riserve sugli atti contabili, esplicitandole il 28/10/2016, per un importo complessivo di € 994.173,99, lamentando mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni, danni e maggiori oneri sostenuti per anomalo andamento dei lavori, come da corposa corrispondenza agli atti di Ufficio intercorsa tra la stessa Impresa, la D.L. e questa Amministrazione appaltante, che venivano respinte l'11/11/2016 dalla D.L. in quanto infondate in fatto e in diritto;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006, a seguito dell'acquisizione della relazione riservata in data 11/11/2016 da parte del D.L. e della relazione riservata in data 29/12/2016 da parte della Commissione di Collaudo, con provvedimento prot. 108 del 16 Gennaio 2017 respingeva le riserve di cui sopra;

CHE l'Impresa, a seguito della comunicazione del 9/11/2016 della D.L. del rilascio da parte del Comune di Sambuca del permesso di costruzione dell'edificio servizi del 24/10/2016, trasmetteva l'11/11/2016 il richiesto crono programma delle attività rimanenti, con termine delle realizzazione delle opere e del loro avviamento al 31/7/2017 e della gestione dell'impianto irriguo al 31/7/2018, chiedendo il differimento del termine contrattuale per dare ultimati i lavori contrattuali e la rideterminazione dell'acconto minimo per l'emissione dei SAL non superiore ad € 200.000,00;

CHE con nota del 24/11/2016 l'Impresa comunicava che, conformemente al cronoprogramma dei lavori trasmesso in data 11/11/2016 a supporto della novazione contrattuale, la dismissione degli impianti elettrici ed elettromeccanici relativi al sollevamento dell'opera di presa nel Lago Arancio veniva preventivata nell'ultima settimana del mese di novembre 2016 e, a tal uopo, chiedeva esplicita autorizzazione;

CHE con nota prot. n. 7887/7888 del 20/12/2016 la Stazione Appaltante e la D.L., per le motivazioni estesamente esplicitate nella nota medesima, comunicavano che la dismissione dell'impianto di sollevamento e delle apparecchiature elettriche in media tensione presenti presso la torre di presa dal Lago Arancio sarà autorizzata ".... solamente dopo che codesta Impresa avrà fornito i chiarimenti, già richiesti per le vie brevi, in merito alle schede tecniche, trasmesse con nota del 14/11/2016, prot. n. 412, relative agli impianti elettrici ed agli inverter, nonché prova dell'avvenuto ordine delle nuove apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche ed avrà, altresì, comunicato, con congruo anticipo, i precisi tempi di consegna delle stesse";

CHE con nota prot. n. 463 del 28 dicembre 2016 e successiva integrazione del 9 gennaio 2017, l'Impresa forniva i chiarimenti tecnici relativi agli inverter e comunicava formalmente i tempi di consegna delle pompe per il sollevamento sul Lago Arancio, fissati in 25 settimane decorrenti dalla data di riapertura degli stabilimenti post festività di fine anno;

CHE con nota prot. 7391 del 7/12/2016 il Commissario Straordinario del Consorzio richiedeva all'Impresa di esprimere la propria volontà ad aderire ad una transazione finalizzata alla risoluzione delle questioni insorte durante il corso dei lavori, con la rinuncia alle due riserve iscritte sugli atti contabili, ed a tal fine convocava un

incontro per il 15/12/2016;

CHE in data 28 dicembre 2016 veniva consunto il tempo contrattuale, in carenza di formalizzazione del nuovo termine e veniva successivamente registrato un ulteriore rallentamento dei lavori, dovuto:

- a quanto rappresentato dal Consorzio in merito all'avvio delle dismissioni degli impianti di sollevamento sul lago Arancio al fine di salvaguardare il regolare svolgimento della stagione irrigua del 2017, circostanza che assume carattere di assoluta prevalenza per gli interessi dell'Amministrazione, finalizzati alla salvaguardia del servizio irriguo in favore della collettività, che comporta il fermo di tutte le lavorazioni previste in detta area;
- alle precipitazioni di carattere eccezionale che si sono verificate nei mesi di gennaio e febbraio del 2017 che hanno reso impraticabili i sedimi per l'esecuzione delle opere, causando un fermo effettivo di tutte le altre lavorazioni eseguibili come attestato nei due verbali di constatazione del 24 gennaio e del 23 febbraio 2017, agli atti di Ufficio;
- ai ritardi registratisi da parte del MiPAAF nell'erogazione degli svincoli dei ratei di mutuo e nella definizione di alcuni aspetti che incidono fortemente sugli aspetti contrattuali (concessione della proroga del termine di concessione e rideterminazione del Quadro Economico);

CHE questo Consorzio, giusta istruttoria legale e tecnica e di cui alla relazione prot. n. 1025 del 15/03/2017 agli atti di Ufficio, compiuta, a seguito di approfondito esame della documentazione citata in narrativa e dell'ulteriore corrispondenza agli atti di Ufficio, dal Dott. Gianpiero Puccio, Responsabile dell'Ufficio Legale – contenzioso del Consorzio unitamente al Dott. Giuseppe Di Giovanni, appositamente incaricato con atto deliberativo n. 7 del 03/02/2017 quale supporto al Responsabile del Procedimento per le questioni giuridiche di cui trattasi e dal Responsabile Unico del Procedimento, ha valutato, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la convenienza della ipotesi di risoluzione delle controversie insorte in corso d'opera;

CHE a seguito di più incontri le parti hanno raggiunto un'intesa per comporre transattivamente tutte le questioni sopra sommariamente narrate;

CHE, in applicazione dei principi fondamentali di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa, risulta opportuno addivenire a una transazione della vicenda, evitando, in tal modo, sia un contenzioso dagli esiti incerti, sia il mancato completamento della parte di lavori ancora da eseguire, con conseguenti sicuri maggiori oneri che ne deriverebbero da un riappalto degli stessi, ed ancor più garantendo l'urgente e non ulteriormente differibile completamento dell'intera opera appaltata, vista la necessità e l'importanza della stessa in favore della collettività, anche in termini di durata nel tempo dei lavori da eseguire, in rapporto all'interesse del Consorzio e dei suoi consorziati;

VISTO lo schema di atto di Transazione Stragiudiziale, predisposto dal Dott. G. Di Giovanni e qui trasmesso in data 22.03.2017, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione, formulata in data 22/03/2017 dal Responsabile Ufficio Contenzioso, Dott. Gianpiero Puccio, che è parte integrante del presente atto;

CHE occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra


d e l i b e r a

- autorizzare se stesso, nella qualità di Commissario Straordinario di questo Consorzio, giusta D.A n° 55/GAB del 04/08/2016 e quale Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dell'Atto di Transazione Stragiudiziale di cui in premessa, il cui schema viene allegato alla presente per formarne parte integrante;


- dare atto che gli oneri derivanti dalla formalizzazione dell'Atto di Transazione Stragiudiziale di che trattasi graveranno sul Cap. U000763 "Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto CEE - Ministero delle Risorse Agricole" del Bilancio di Previsione dell'Ente - Esercizio in corso;

- autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti consequenziali;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)


_____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)



---oooOooo---

Ciaccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 24 MAR. 2017 al giorno 30 MAR. 2017 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, 31 MAR. 2017



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)
