

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 9425 DEL 23/11/2023

PRESENTATA DAL VICE DIRETTORE GENERALE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. PIERALBERTO GUARINO

## CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 88 DEL 23 NOVEMBRE 2023**

**OGGETTO: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) -**

**CUP: G34I2000070005 -**

***Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 –***

**CIG: 89624163A7 -**

**Perizia di Variante e suppletiva 20/11/2023. Presa d'Atto e approvazione del Quadro Economico.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventitrè** del mese di **novembre** in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Vice Direttore Generale--Responsabile del Procedimento, Ing. Pieralberto Guarino, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Vice Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, di regolarità contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**DELIBERA**

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione PROT. N. 9425 del 23/11/2023 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Giovanni Tomasino)**



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**(Dott. Baldassare Giarraputo)**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

# CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 9425 del 23/11/2023**

**IL VICE DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai *Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG)* -**

**CUP: G34I2000070005 -**

***Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 –***

***Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 –***

**CIG: 89624163A7 -**

**Perizia di Variante e suppletiva 20/11/2023. Presa d'Atto e approvazione del Quadro Economico.**

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "*A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*";

**VISTE** le **Linee guida n. 3**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTE** le **Linee Guida n. 4**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

**VISTO** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «**Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**»;

**VISTA** la deliberazione n. 27 del 05.03.2012 con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione all'affidamento del servizio di ingegneria finalizzato alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i *Lavori di completamento della diga "Cannamasca" in agro di Cammarata (AG)*;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 80 del 30/06/2014 con la quale la procedura aperta per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I12000070005 - CIG: 44312531A8 – è stata definitivamente aggiudicata al Costituendo R.T.P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) – ING. VINCENZO NAPOLI (Mandante) - ING. GIOVANNI DI MARCO (Mandante) – PROF. SERGIO OLIVERO (Mandante) - ING. ANTONINO FORTUNATO (Mandante) - Corso Vittorio Emanuele, 715 – NAPOLI, ed è stata autorizzata, altresì, la stipula del contratto di appalto;

**VISTO** il Contratto di Appalto, sottoscritto con il predetto R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 09/10/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 3/7896 il 17/10/2014;

**VISTO** l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto, sottoscritto con il citato R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 21/05/2015, successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 2676/3 il 27/05/2015;

**CONSIDERATO** che in data Gen.-Feb.2015 e revisione Luglio 2015 la Società di Ingegneria STCV

S.R.L. ha redatto il progetto preliminare dei *Lavori di completamento della costruzione della diga "Cannamasca" in agro di Cammarata (AG)*, dell'importo complessivo di € 28.345.200,00, di cui € 19.380.000,00 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 8.965.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n° 6021/6040 del 06/11/2015 questo Consorzio ha indetto sul progetto preliminare in questione la Conferenza dei servizi preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14/bis della L. 241/1990, propedeutica alla stesura dei successivi livelli progettuali;

**CONSIDERATO** che con Parere Tecnico n° 4053 del 24/02/2016 il MIT – Direzione Generale per le Dighe – Ufficio Periferico di Palermo ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare di che trattasi;

**CHE** sullo stesso la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, dopo un lungo iter che aveva inizialmente bloccato la prosecuzione della progettazione, si è successivamente favorevolmente espressa con nota prot. n. 10113 del 27.10.2017, pervenuta in data 16.11.2017;

**VISTA** la nota prot. n. 102 del 17.11.2017 con la quale il RUP, avendo acquisito il citato parere della Soprintendenza, ha invitato la Società di progettazione a riprendere i contatti ed a procedere, con urgenza, alla redazione della progettazione di livello definitivo ed esecutivo;

**CONSIDERATO** che a detto invito sono seguiti incontri tecnici tenutisi nel mese di dicembre 2017, anche alla presenza del Commissario Straordinario pro tempore, e che con nota prot. n. 16 del 30.01.2018 la Società STCV (Capogruppo), nell'assicurare la ripresa delle attività e dei confronti tecnici, anche con la Direzione Generale per le Dighe per gli aspetti legati a particolari prescrizioni dalla stessa formulate nel parere tecnico di approvazione del progetto preliminare, ha evidenziato tuttavia la necessità di ridefinire gli aspetti contrattuali connessi all'interruzione ed alla successiva ripresa delle attività di loro competenza a seguito di un fermo protrattosi, non per loro inadempimento, per oltre due anni;

**CONSIDERATO** che al fine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccomandazioni formulate dalla Direzione Generale per le Dighe, di cui sopra cenno, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia integrativa di indagini geognostiche e geotecniche, essendo già state sostanzialmente espletate quelle originariamente previste poste a base del progetto preliminare sopra richiamato;

**CHE** nelle more della ridefinizione degli aspetti contrattuali la STCV si rendeva comunque disponibile a redigere, senza alcun onere aggiuntivo, la citata perizia integrativa di indagini geognostiche e geotecniche;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 85 del 27/07/2018 con la quale, tra l'altro, la STCV S.R.L. (MANDATARIA) è stata incaricata della progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, in relazione alla **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio**;

**VISTA** la *Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio*, redatta dal R.T.P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) – Corso Vittorio Emanuele, 715 – NAPOLI, in data Agosto 2018, dell'importo complessivo di € **219.000,00**, secondo il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	146.757,70
a.2)	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	3.206,70
			<hr/>
	<b>TOTALE LAVORI: A)</b>	€	<b>149.964,40</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		

<b>b.1)</b>	Spese Generali e Tecniche (12% di A)	€	17.995,73
<b>b.2)</b>	Espropri: indennità di occupazione temporanee e danni	€	3.000,00
<b>b.3)</b>	Spese di gara e pubblicità	€	3.000,00
<b>b.4)</b>	Imprevisti circa 5% di A) comprensivi di IVA	€	7.428,64
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: B)</b>	€	<b>31.424,37</b>
<b>C)</b>	<b>I.V.A.</b>		
<b>c.1)</b>	I.V.A. al 22% di A)+b.1)+b.3)	€	37.611,23
	<b>TOTALE I.V.A.: C)</b>	€	<b>37.611,23</b>
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)+C)</b>	€	<b>219.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>	€	<b>219.000,00</b>

approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 56 del 16.10.2018;

**CONSIDERATO** che le prove previste nella perizia in argomento erano le seguenti:

- ✓ prove *cross-hole*;
- ✓ prove pressiometriche;
- ✓ prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU);
- ✓ sondaggi geognostici;
- ✓ trincee di ispezione diretta;
- ✓ Ulteriori indagini e prove - Prelievo e caratterizzazione di campioni relativi ai sedimenti accumulati immediatamente a tergo della sezione di sbarramento. Sondaggi per la realizzazione della galleria di adduzione dal vicino torrente Zoffi;

**VISTO** il provvedimento prot. n° 7590 del 31/12/2018 con il quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree esterne all'invaso Cannamasca, interessate dall'esecuzione delle sopra citate prove;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 27/5/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** – nell'ambito dell'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005** ;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 15 (quindici) giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** – nell'ambito dell'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e**

**consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005** - per un importo a base d'asta pari ad € 146.757,70, IVA esclusa, oltre € 3.206,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 149.964,40;

4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse l'art. 97 –comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

<b>A) Lavori a base d'asta</b>		
<b>a.1)</b>	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 146.757,70
	di cui:	
<b>a.1.1)</b>	- Lavori a misura al netto della manodopera	€ 88.525,70
<b>a.1.2)</b>	- Costo della manodopera	€ 58.505,00
		<b>€ 146.757,70</b>
<b>a.2)</b>	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 3.206,70
	<b>TOTALE LAVORI: A)</b>	<b>€ 149.964,40</b>

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 44 del 12/7/2021 con la quale è stato approvato lo Schema di Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto di Appalto sottoscritto con il R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 09/10/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 3/7896 il 17/10/2014, relativo all'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005**;

**VISTO** l'Atto Aggiuntivo n. 2 sottoscritto digitalmente con il R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) nelle date del 13 e 14 luglio 2021;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 115 del 23/7/2021 con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;

**CONSIDERATO** che in data 19/8/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 7454 del 20/8/2021, la Commissione all'uopo incaricata ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n. 5262/2021 erano 17;

**CONSIDERATO** che Con Avviso prot. 7474 del 23/8/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che alle ore 09,00 del 26/8/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** -, nell'ambito dell'attività di progettazione indicata in oggetto.

**CONSIDERATO** che in data 26/8/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 7518 sempre del 26/8/2021, la Commissione all'uopo incaricata ha proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi;

**VISTO** lo schema di lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 7878 del 7/9/2021, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 51 del 30/9/2021;

**VISTE** lettere da prot. n° 8831 a prot. n° 8835 del 29/10/2021 con le quali, con riferimento alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) –per la realizzazione dei lavori in argomento, le seguenti n° 5 Ditte sorteggiate sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 19/11/2021:

N°	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	P. IVA	PEC	PROT. N° - DEL (manifestazione di interesse)
2	SIDERCER S.R.L.	Via Libero Grassi, 7	93100	Caltanissetta	01754820874	<a href="mailto:sidercem@legalmail.it">sidercem@legalmail.it</a>	5422 15/6/2021
4	SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	Via Emilio Lavagnino, 25	90100	Palermo	04332060823	<a href="mailto:siartrivellazioni@pec.it">siartrivellazioni@pec.it</a>	5452 16/6/2021
9	INGEO SRL	Via FERRANTE IMPARATO, 190/F4	80146	Napoli	07457550635	<a href="mailto:ingeosrl@legalmail.it">ingeosrl@legalmail.it</a>	5677 22/6/2021
13	GEO R.A.S. S.R.L.	Via V. E. ORLANDO N. 168	95127	Catania	02498140876	<a href="mailto:georas@legalmail.it">georas@legalmail.it</a>	5777 25/6/2021
15	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. COOP. A R.L.	Viale della Vittoria, 85	92100	Agrigento	02668400845	<a href="mailto:consorzioconcordia@pec.it">consorzioconcordia@pec.it</a>	5779 25/6/2021

**VISTO** il verbale di gara del 13/7/2022 con il quale:

- la Commissione ha individuato il concorrente primo in graduatoria (aggiudicatario provvisorio) che è risultata l'Impresa contrassegnata con il plico n. 4 – **CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. COOP. A R.L. di Agrigento con P.IVA 02668400845** che ha offerto il ribasso del **53,06%**.
- la Commissione ha, altresì, individuato il concorrente secondo in graduatoria, con il ribasso del 44,4345 % che è risultata l'Impresa contrassegnata con il plico n. 1 - GEO R.A.S. S.R.L. Via V. E. ORLANDO N. 168 – Catania - P.IVA 02498140876.
- la graduatoria dei partecipanti è stata così definita:

Posiz.	Progr.	Impresa	% Ribasso
1	4	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. COOP. A R.L.	53,0600
2	1	GEO R.A.S. S.R.L.	44,4345
3	3	SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	40,2721
4	2	SIDERCER S.R.L.	21,4900

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 60 del 30/9/2022 con la quale è stata disposta in favore del **CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS.A R.L. Codice fiscale 02668400845 - P.I. 02668400845** l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa ai lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 -- CIG: 89624163A7** – con un importo di aggiudicazione, determinato a seguito del ribasso formulato dal Consorzio Stabile Concordia, risultante dal seguente prospetto:



<b>A - LAVORI</b>		
-	Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribassc	€ 146.757,70
		€ 146.757,70
	A detrarre il ribasso del	53,0600%
		€ 77.869,64
	<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 68.888,06</b>
-	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.206,70
		€ 3.206,70
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 72.094,76</b>
-	IVA	22%
		€ 15.860,85
	<b>Importo complessivo del contratto</b>	<b>€ 87.955,61</b>

**CONSIDERATO** che in data 20/04/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con il predetto CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS.A R.L., registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento - il 10/05/2023 al n. 465- serie 3;

**CHE** con Verbale del 15/09/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49;

**CHE** con Ordine di Servizio n. 1 – prot. n. 8065 del 05/10/2023, considerata la necessità di eseguire alcune attività e accertamenti in cantiere, specie in corrispondenza del corpo diga, si è convocata l'Impresa per il giorno 10/10/2023;

**CHE** con nota del 6/10/2023 il CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS.A R.L. ha rappresentato la necessità di un incontro alla presenza del R.U.P. onde definire alcuni aspetti tecnici influenti sull'esecuzione dei lavori;

**CHE** nella prefissata data del 10/10/2023 si sono riuniti in cantiere il R.U.P., il Direttore dei Lavori, l'Ing. Giovanni Di Marco, Legale Rappresentante della Società progettista STCV S.R.L. (Mandataria) con l'assistenza del Dott. Geologo Maurizio Di Landri e il Dott. Geologo Giuseppe Alba, Legale Rappresentante della Ditta Consorziata GEO GAV S.R.L., esecutrice dei lavori;

**CHE** a seguito di approfondite considerazioni tecniche, riferite alle condizioni in sito del corpo diga, raffrontate alla condizione dello stesso come rappresentata nella originaria perizia dell'agosto 2018, si è convenuto circa l'opportunità di integrare il Piano delle indagini oggetto dell'appaltato con ulteriori lavorazioni ritenute indispensabili al fine di elaborare una campagna di indagini geognostiche e geofisiche che possa fornire maggiori elementi utili alla determinazione dei relativi parametri geotecnici, da assumere per la redazione del successivo livello definitivo della progettazione di completamento della diga;

**CONSIDERATO** che tali integrazioni andavano inserite nel contesto di una perizia da redigere ai sensi dell'art. 106, comma 2 – lettera b), del Codice dei contratti n. 50/2016 e che quanto sopra rappresentato impediva in via temporanea la prosecuzione dei lavori, con verbale redatto in data 10.10.2023 il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi a decorrere dallo stesso giorno, stabilendo la loro ripresa non appena cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2023 la legge di bilancio (legge n. 197/2022) ha inserito, tra gli altri, al comma 458 dell'art. 1 il **comma 6 bis**, aggiunto all'art. 26 del c.d. "Decreto Aiuti", che sostanzialmente estende lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, prevedendo, in definitiva, per le Stazioni Appaltanti l'obbligo, con riferimento agli appalti di lavori che abbiano avuto come termine finale di presentazione dell'offerta il 31 dicembre 2021, come quello in argomento, di

aggiornamento dei prezzi sulla base dei vigenti prezzi regionali;

**CONSIDERATO** che con nota del 18/10/2023, in atti al protocollo n. 8345 di pari data, il sottoscritto RUP, condividendo quanto rappresentato dal D.L. nel citato verbale di sospensione del 10/10/2023, ha autorizzato lo stesso a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 2 – lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 20/11/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., relativa alla **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 – CIG: 89624163A7** nell'ambito dell'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005** –, dell'importo complessivo invariato di € 219.000,00, rispetto all'originario importo, secondo il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO

<b>A) Lavori a base d'asta</b>		
a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	146.757,70
a.2) Adeguamento prezzi e nuovi lavori	€	16.601,64
A detrarre il ribasso d'asta del 53,060 % su (a.1+a.2)	€	77.869,64
<b>a.3) Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>76.446,17</b>
a.4) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	3.206,70
	<b>TOTALE LAVORI: A)</b>	<b>€ 79.652,87</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
b.1) Spese Generali e Tecniche (12% di A)	€	17.995,73
b.2) Espropri: indennità di occupazione temporanee e danni	€	3.000,00
b.3) Spese di gara e pubblicità	€	3.000,00
b.4) Imprevisti circa 5% di A) comprensivi di IVA	€	0
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: B)</b>	<b>€ 23.995,73</b>
<b>C) I.V.A.</b>		
c.1) I.V.A. al 22% di A)+b.1)+b.3)	€	22.142,69
	<b>TOTALE I.V.A.: C)</b>	<b>€ 22.142,69</b>
<b>D) ECONOMIE COMPLESSIVE</b>	€	<b>93.208,71</b>
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D)</b>	<b>€ 219.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>	<b>€ 219.000,00</b>

**CONSIDERATO** che la perizia di variante e suppletiva in argomento si compone dei seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 - Elenco nuovi prezzi
- 3 - Analisi nuovi prezzi
- 4 - Computo metrico estimativo
- 5 -Quadro Comparativo
- 6 - Quadro economico
- 7 - Schema atto di sottomissione

**CONSIDERATO** che in dipendenza delle lavorazioni previste con la suddetta perizia sono stati introdotti n. 12 nuovi prezzi, dei quali n. 7 sono stati desunti dal Prezzario unico Regionale Sicilia, adottato con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022, valido per tutto il 2023, e n. 5 ricavati da apposite analisi;

**CONSIDERATO** che le lavorazioni suppletive hanno comportato complessivamente una maggiore spesa netta di € 7.558,10, oltre I.V.A. al 22%, per un nuovo importo contrattuale netto di € 79.652,87, comprensivo di oneri per la sicurezza, sempre oltre IVA;

**CONSIDERATO** che per la regolarizzazione dei rapporti con l'impresa è stato redatto apposito Schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa, nel quale si prevede, come predetto, una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, di € 7.558,10, oltre I.V.A. al 22%;

**CONSIDERATO** che per effetto della riorganizzazione del cantiere e delle modifiche introdotte il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori è stato prolungato di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, previsione temporale che si ritiene congrua a contemplare le esigenze lavorative suppletive;

**VISTA** la RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE - ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA Prot. n. 9407 del 22/11/2023, con la quale lo scrivente proponente, nella qualità di RUP, ai sensi dell'art. 106- comma 1- del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017), ha ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 2 – Let. b), del citato Codice dei Contratti, confermando il quadro economico sopra riportato ed accertando, quindi, la relativa copertura finanziaria;

**RITENUTO** che occorre assumere apposita deliberazione per prendere atto della perizia di variante e suppletiva in argomento e provvedere ai successivi adempimenti;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. prendere atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 20/11/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., relativa alla ***Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 – CIG: 89624163A7*** nell'ambito dell'***Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005*** –, dell'importo complessivo invariato di € 219.000,00, rispetto all'originario importo, secondo il seguente quadro economico:

#### **QUADRO ECONOMICO**

A)	Lavori a base d'asta		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	146.757,70


a.2)	Adeguamento prezzi e nuovi lavori	€	16.601,64
	A detrarre il ribasso d'asta del 53,060 % su (a.1+a.2)	€	77.869,64
a.3)	<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>76.446,17</b>
a.4)	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	3.206,70
	<b>TOTALE LAVORI: A)</b>	€	<b>79.652,87</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1)	Spese Generali e Tecniche (12% di A)	€	17.995,73
b.2)	Espropri: indennità di occupazione temporanee e danni	€	3.000,00
b.3)	Spese di gara e pubblicità	€	3.000,00
b.4)	Imprevisti circa 5% di A) comprensivi di IVA	€	0
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: B)</b>	€	<b>23.995,73</b>
<b>C)</b>	<b>I.V.A.</b>		
c.1)	I.V.A. al 22% di A)+b.1)+b.3)	€	22.142,69
	<b>TOTALE I.V.A.: C)</b>	€	<b>22.142,69</b>
<b>D)</b>	<b>ECONOMIE COMPLESSIVE</b>	€	<b>93.208,71</b>
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D)</b>	€	<b>219.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>	€	<b>219.000,00</b>

costituita dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
  - 2 - Elenco nuovi prezzi
  - 3 - Analisi nuovi prezzi
  - 4 - Computo metrico estimativo
  - 5 -Quadro Comparativo
  - 6 - Quadro economico
  - 7 - Schema atto di sottomissione
3. approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla citata perizia di variante e suppletiva 20/11/2023 e il superiore quadro economico;
  4. autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma dell'Atto di Sottomissione in conformità allo schema approvato;
  5. dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;



Il Proponente  
Responsabile del Procedimento  
(Ing. Pieralberto Guarino)



### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 9425 del 23/11/2023 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, li 23/11/2023



Il Vice Direttore Generale  
del CB Sicilia Occidentale  
(Ing. Pieralberto Guarino)

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

( ) Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. .... del ....., sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione PROT. n. 9425 del 23/11/2023 si esprime:

( **X** ) parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), dando atto che la spesa derivante dai lavori compendati nella perizia in argomento trova copertura finanziaria nell'ambito del Decreto n° 686 del 19/11/2003 con la quale l'Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e le risorse finanziarie relative alla realizzazione dei lavori in argomento;

1. la spesa compendata nella citata perizia graverà al Capitolo U000901 "Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in concessione o in convenzione" del Bilancio provvisorio dell'Ente anno 2023, Esercizio in corso;

E/U	Tit./ Miss.	Tip./ Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
			U000901		€ 79.652,87	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. COOP. A R.L. - Viale della Vittoria, 85 - 92100 Agrigento - PARTITA IVA 02668400845 - - Ditta consorziate GEO GAV S.R.L. - VIA DEI GELSOMINI, 1 - 92026 FAVARA (AG) - PARTITA IVA 023800030847 -	€ 17.523,64	

Agrigento, li 23/11/2023



Il Capo Settore Ragioneria  
(Dott. Vincenzo Nastasi)

## PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 9425 del 23/11/2023 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, li \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(Dott. Giovanni Tomasino)